

CHECKLISTA inför lösullsentreprenaden

Ifylles av ansvarig byggherre/hantverkare/arbetsledare inför lösullsentreprenaden.

Inspekterbara bjälklag	Ja	Nej	Övriga kommentarer
Erforderlig luftning finns. (0,1-0,2m ² /100m ² vind).			
Sarger och materialstopp finns där så erfordras.			
Landgångar finns där så erfordras. Syfte: Inspektion samt rensluckor & installationer.			
Vid nyproduktion: Eventuella genomföringar är tätade på ett tillfredställande sätt.			

Fack/regelverk	Ja	Nej	Övriga kommentarer
Alla smala fack med bredd understigande 145 mm är isolerade av snickaren. TIPS! Öka cc avståndet på stående regler för att undvika smala fack.			
El/kabeldragningar sker i installationsskikt om sådant finns. Sker dessa dragningar i facket skall dessa fästas ordentligt och ske längs med reglarna.			
Det är säkerställt att alla fack är fria från utstickande spik och dyl. OBS! Eventuella spikspetsar som finns i facken skall böjas eller avlägsnas.			

Tätskikt (Ångbroms rekommenderas)	Ja	Nej	Övriga kommentarer
Ångbroms är uppsatt med rätt sida inåt. Texten skall gå att läsa från den "varma" sidan av isoleringen.			
Tätskiktet skall häftas med 10 mm stift, max cc 100 mm. OBS! Ingen luftevakuering mellan facken önskas!			
Eventuella skarvar i tätskiktet skall tätas omsorgsfullt med anvisad tejp eller fogmassa. Överlappning skall ske enligt leverantörens anvisningar.			
Genomföringar skall tätas omsorgsfullt så att konstruktionen blir lufttät och att ingen lösull kan läcka ut vid entreprenaden. OBS! Viktigt att även täta mot fönster och dörrar!			

Glespanel/Glesläkt	Ja	Nej	Övriga kommentarer
Glespanelen (28x70mm el. 34x70mm) är monterad med cc 300 mm.			
Glespanel har spikats med 2 spik (3-tum i 28x70mm gles och 4-tum i 34x70mm gles).			

Övrigt	Ja	Nej	Övriga kommentarer
Framkomlig väg för lastbil 14 ton. Inga bilar står i vägen vid etablering. (Vid Nej skall plats finnas för lätt lastbil, 3,5 ton).			
Alla ytor där isoleringsentreprenaden utförs är vara avstädade och åtkomliga.			
Brandisolering finns runt murstock. (Min. 50 mm stenull).			
Ställning finns där så erfordras. (Ej stege).			
Fuktkvoten på trästommen understiger 18% på den yta som är fuktigast.			
Konstruktionen är klar för installation av lösullsisolering.			

